



ADENDA COMPLEMENTARIA

PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO AMANCAY

AMANCAY SpA



ANEXO 1: PLAN DE RESTAURACIÓN DE
VEGETACIÓN



Febrero 2021

ADENDA COMPLEMENTARIA
PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO AMANCAY
Anexo 1: Plan de Restauración de Vegetación

TABLA DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN.....	1
2	OBJETIVOS	2
2.1	Objetivo General.....	2
2.2	Objetivos Específicos.....	2
3	ALCANCE DEL PLAN.....	2
4	DIAGNÓSTICO INICIAL	3
4.1	Información de Flora y Vegetación.....	3
4.1.1	<i>Antecedentes de Terreno</i>	<i>5</i>
4.2	Información Edafológica	8
5	PLAN DE RESTAURACIÓN DE VEGETACIÓN	10
5.1	Descripción de la Fase de Cierre	11
5.2	Acciones del Plan de Restauración de Vegetación	11
5.2.1	<i>Medidas de Mitigación del Plan de Restauración de Vegetación</i>	<i>12</i>
5.2.2	<i>Medio biótico</i>	<i>12</i>
5.2.3	<i>Medidas de Protección</i>	<i>12</i>
5.2.4	<i>Cronograma</i>	<i>13</i>
6	SEGUIMIENTO Y FISCALIZACIÓN.....	14

ADENDA COMPLEMENTARIA
PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO AMANCAY
Anexo 1: Plan de Restauración de Vegetación

TABLAS

Tabla PRV-1: Coordenadas de Muestreo de Flora y Vegetación	4
Tabla PRV-2: Uso actual del Suelo Dentro del Área de Influencia	6
Tabla PRV-3: Resumen de los Suelos del área de estudio	9
Tabla PRV-3: Cronograma.....	14

FIGURAS

Figura PRV-1: Área a intervenir por el Plan de Restauración de Vegetación	3
Figura PRV-2: Distribución de Puntos de Muestreo	5
Figura PRV-3: Unidades Homogéneas de Vegetación en el Área de Influencia.....	6
Figura PRV-4: Clase de Capacidad de Uso de Suelo	10

ADENDA COMPLEMENTARIA
PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO AMANCAY
Anexo 1: Plan de Restauración de Vegetación

1 INTRODUCCIÓN

El Proyecto Parque Solar Fotovoltaico Amancay comprende la construcción, operación y cierre de una instalación generadora fotovoltaica con el objetivo de generar energía con una potencia instalada en 9 MW, el cual se ubica en la comuna de Teno, Provincia de Curicó, Región del Maul en el Fundo On Rocha. El proyecto abarca una superficie de 23 hectáreas, de los cuales 13,24 ha serán intervenidos por las obras permanentes, y 1,8 ha por las obras temporales durante su fase de construcción.

Durante la evaluación ambiental del Proyecto Parque Solar Fotovoltaico Amancay se realizó la caracterización bibliográfica del componente Flora y Vegetación en el Área de Influencia del Proyecto, completándose posteriormente con una campaña a terreno realizada entre los días 7 y 9 de mayo de 2020, donde se evidencio la presencia de áreas urbanas e industriales (1,64%), praderas y matorrales (79,62%), Bosques (8,32 %) y otras arbóreas (10,42%).

Debido a que para ejecutar el Proyecto este debe intervenir áreas con presencia de bosque nativo, y otros recursos naturales, a continuación, se describe el presente **Plan de Restauración de Vegetación**, en el marco del Proyecto “Parque Solar Fotovoltaico Amancay” (en adelante “Proyecto”), indicando las acciones, medidas de protección, monitoreos, programación de actividades, factores de éxito, cartografía e información de seguimiento.

En la fase de cierre y/o abandono del Proyecto, una vez retiradas y desmanteladas todas las instalaciones del proyecto, se realizará la restauración de las geoformas del área del proyecto. En el presente documento se desarrolla esta actividad, mencionada en el apartado 1.7.1.9 del Capítulo 1 de la DIA. En tal sentido, una vez retiradas todas las instalaciones, se procederá a dejar el terreno de acuerdo a sus condiciones iniciales, poniendo énfasis en la vegetación que había presente antes de la ejecución del proyecto.

Se realizarán una serie de trabajos destinados a devolver el equilibrio o restaurar la cubierta vegetal alterada mediante el desarrollo y ejecución del Proyecto. El restablecimiento de la vegetación natural se efectuará en su mayor parte mediante una revegetación activa, la cual considera actividades dirigidas por una parte a recuperar las propiedades originales del suelo (descompactación y recuperación de horizonte orgánico), permitiendo de esta forma facilitar la formación de una estrata herbácea-arbustiva de manera natural, mejorando de esta manera la estabilidad del suelo a largo plazo, protegiéndolo contra la erosión hídrica y eólica.

ADENDA COMPLEMENTARIA
PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO AMANCAY
Anexo 1: Plan de Restauración de Vegetación

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Restaurar las condiciones ambientales vegetativas establecidas inicialmente en el área del Proyecto, a través de la creación e implementación de un Plan de Restauración de Vegetación.

2.2 Objetivos Específicos

- Identificar claramente las formaciones vegetales iniciales del área del proyecto, a través de un diagnóstico inicial.
- Elaborar un Plan de Restauración de Vegetación que permita la mitigación de los efectos del proyecto sobre el componente de vegetación.
- Definir una metodología que permita el seguimiento producto de las actividades de del Plan de Restauración de Vegetación.


3 ALCANCE DEL PLAN

El Plan de Restauración de Vegetación considera todas las especies de flora y vegetación nativas que resulten del catastro y que se encuentren en el área de emplazamiento del Proyecto.

Debido a que la ejecución del Proyecto considera el escarpe y corta de la vegetación presente del lugar en donde se instalan las obras temporales y permanentes, será esta misma área la que intervendrá el Plan de Restauración de Vegetación, lo que corresponde a 23 ha, como se muestra en la Figura PA-1.

ADENDA COMPLEMENTARIA
PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO AMANCAY
Anexo 1: Plan de Restauración de Vegetación

Figura PRV-1: Área a intervenir por el Plan de Restauración de Vegetación



Fuente: Elaboración propia.

4 DIAGNÓSTICO INICIAL

4.1 Información de Flora y Vegetación

Los días 7 al 9 de mayo de 2020 se realizó una visita a terreno al área de influencia del Proyecto, donde se llevó a cabo la verificación y descripción de las unidades vegetales, así como también el levantamiento de la flora vascular, mediante 11 parcelas de inventario florístico, realizando un total de 14 puntos de muestreo, los cuales se distribuyeron de manera de representar las unidades vegetacionales presentes en el área de influencia.

A continuación, en la Tabla PA-1 y Figura PA-2 se entrega la ubicación geográfica y distribución de las parcelas de inventario florístico, realizadas dentro del área de influencia del Proyecto.

ADENDA COMPLEMENTARIA
PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO AMANCAY
Anexo 1: Plan de Restauración de Vegetación


Tabla PRV-1: Coordenadas de Muestreo de Flora y Vegetación

Muestreo	Coordenadas	
	(Huso 19 Sur, WGS 84)	
	Este	Norte
FV 1	304.177	6.135.490
FV 2	304.164	6.135.779
FV 3	304.268	6.135.651
FV 4	304.352	6.135.498
FV 5	304.556	6.135.568
FV 6	304.440	6.135.679
FV 7	304.385	6.135.821
FV 8	304.480	6.135.800
FV 9	304.670	6.135.867
V 10	304.606	6.135.767
FV 11	304.672	6.135.675
FV 12	304.031	6.135.863
FV 13	303.816	6.135.910
FV 14	303.607	6.135.960

Fuente: Anexo 2-2 Ecosistemas Terrestres de la DIA.

ADENDA COMPLEMENTARIA
PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO AMANCAY
Anexo 1: Plan de Restauración de Vegetación

Figura PRV-2: Distribución de Puntos de Muestreo



Fuente: Anexo 2-2 Ecosistemas Terrestres de la DIA.

4.1.1 Antecedentes de Terreno

El estudio de la vegetación del área de influencia se realizó mediante la aproximación cartográfica fitofisionómica de Carta de Ocupación de Tierras (COT), la cual es descrita en detalle por Etienne y Prado (1982) y propuesta en la “Guía para la descripción del área de influencia componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEA” (2015). El método empleado se orientó a la descripción cartográfica de la vegetación presente en el área de influencia del Proyecto, cuyo nivel de detalle se aplicó a una escala de trabajo de 1:5.500.

ADENDA COMPLEMENTARIA
PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO AMANCAY
Anexo 1: Plan de Restauración de Vegetación

Tabla PRV-2: Uso actual del Suelo Dentro del Área de Influencia


Recubrimiento de suelo	Superficie	Porcentaje (%)
Áreas urbanas e industriales	0,46	1,64
Praderas y matorrales	22,38	79,62
Bosques	2,34	8,32
Otras arbóreas	2,93	10,42
Total	28,11	100

Fuente: Anexo 2-2 Ecosistemas Terrestres de la DIA.

Dentro de estos recubrimientos de suelo se registraron 10 unidades cartográficas homogéneas. En los párrafos siguientes se describen las unidades identificadas en terreno.

A continuación, en la Figura PA-3 se entrega la distribución geográfica de los tipos de vegetación presentes en el área de influencia del componente Flora y Vegetación terrestre.

Figura PRV-3: Unidades Homogéneas de Vegetación en el Área de Influencia



ADENDA COMPLEMENTARIA
PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO AMANCAY
Anexo 1: Plan de Restauración de Vegetación

4.1.1.1 Descripción de tipos vegetacionales

Área urbana e industrial: corresponde a sectores dentro del área de influencia del Proyecto en donde se ha removido toda la vegetación, generando sectores propicios para la aparición de microbasurales. Se presenta en 0,46 hectáreas de superficie, equivalente al 1,64% del área total de influencia del Proyecto. Corresponde a las unidades cartográficas 01 y 02. No se registran especies en categoría de conservación dentro de esta unidad.

Cortina arbórea de *Eucalyptus globulus*, *Robinia pseudoacacia* y *Populus alba*: corresponde a sistemas silvopastoriles usados como cortina cortavientos y/o delimitadoras de predios, destacándose que no corresponden a plantaciones para fines productivos. Se presenta en 2,93 hectáreas de superficie, equivalente al 10,42% del área total de influencia del Proyecto. Corresponde a la unidad cartográfica 03. No se registran especies en categoría de conservación dentro de esta unidad.

Pradera de *Brassica rapa* y *Bellardia trixago*: corresponde a zonas de cultivos abandonados, en donde se ha desarrollado una pradera de especies herbáceas principalmente de tipo ruderal. Se presenta en 2,45 hectáreas de superficie, equivalente al 8,73% del área total de influencia del Proyecto. Corresponde a la unidad cartográfica 04. No se registran especies en categoría de conservación dentro de esta formación.

Matorral arborescente de *Proustia cuneifolia* subespecie Pinia, *Fabiana imbricata* y *Acacia caven*: formación vegetal con dominancia de *P. cuneifolia* en el estrato arbustivo, acompañada de *F. imbricata*, con coberturas entre los 25-50%, y alturas de hasta 2 m. acompaña un estrato arbóreo de *A. caven*, cuya cobertura no supera el 10%. Se presenta en 6,93 hectáreas de superficie, equivalente al 24,64% del área total de influencia del Proyecto. Corresponde a la unidad cartográfica 05. No se registran especies en categoría de conservación dentro de esta formación.

Matorral arborescente de *Rubus ulmifolius* y *Acacia caven*: formación vegetal con dominancia del estrato arbustivo, con *R. ulmifolius* como especie dominante, con coberturas de 20%, y alturas de 2 m. Se presenta un estrato arbóreo dominado por *A. caven*, con una cobertura del 10%. Además, se presenta un estrato herbáceo dominado por *Brassica rapa*, *Bellardia trixago*, *Erodium moschatum* y *Pseudognaphalium vira vira*. Se presenta en 2,35 hectáreas de superficie, equivalente al 8,38% del área total de influencia del Proyecto. Corresponde a las unidades cartográficas 06 y 07. No se registran especies en categoría de conservación dentro de esta formación.

Matorral de *Rubus ulmifolius*, *Proustia cuneifolia* subespecie Pinia y *Fabiana imbricata*: formación dominante dentro del área de influencia del Proyecto, con una superficie de 8,92 ha, correspondiente a un 31,72% de la superficie del área de influencia del Proyecto. Corresponde a una formación de matorral, con coberturas entre un 50-75%. También se registra un estrato herbáceo compuesto principalmente por *Oxalis perdicaria*, *Cuscuta* sp. y

ADENDA COMPLEMENTARIA
PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO AMANCAY
Anexo 1: Plan de Restauración de Vegetación

Brisa minor. Corresponde a la unidad cartográfica 08. No se registran especies en categoría de conservación dentro de esta formación.

Bosque nativo de *Acacia caven*: formación vegetal con dominancia de la especie arbórea *A. caven*, con cobertura de un 25-30%, y alturas entre un 2 a 3 m. Se presenta en 2,34 hectáreas de superficie, equivalente al 8,33% del área total de influencia del Proyecto. Corresponde a la unidad cartográfica 09. No se registran especies en categoría de conservación dentro de esta formación.

Matorral de *Rubus ulmifolius* y *Proustia cuneifolia* subespecie Tinia: formación vegetal asociada a la línea de transmisión eléctrica, en donde se registran como dominantes a las especies arbustivas *R. ulmifolius* y *P. cuneifolia*, con una cobertura del 30%, y alturas de 2-3 m. Se registra un estrato herbáceo compuesto principalmente por *Brassica rapa*, *Brisa minor* y *Oxalis perdicaria*. Se presenta en una superficie de 1,73 ha, correspondiente a un 6,16% de la superficie del área de influencia del proyecto. Corresponde a la unidad cartográfica 10. No se registran especies en categoría de conservación dentro de esta formación.

4.1.1.2 Formaciones Vegetacionales Reguladas por la Ley N°20.283

De acuerdo con la información obtenida en terreno, se verificó la existencia de Bosque Nativo bajo la definición del artículo 2° de la Ley 20.283/2008 (*sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables*), al interior del área de influencia del Proyecto. La formación corresponde a la unidad cartográfica 09 y presenta una superficie de 2,34 hectáreas.

De esta forma, en el Anexo 2 (PAS 148) de la Adenda Complementaria se entregan los antecedentes relativos al Plan de Manejo para Corta y Reforestación de Bosques Nativos para Ejecutar Obras Civiles.

4.2 Información Edafológica

Para realizar la caracterización de suelos se realizó una visita a terreno en dónde se realizaron calicatas y se tomaron muestras de suelo, las calicatas y el estudio del terreno permitieron definir toda la superficie con una Clase de Capacidad de Uso de Suelo, la cual se describe a continuación en base a lo indicado por la Tabla 17 de la "Pauta para Estudios de Suelo, 2011 mod 2016" del SAG:

a) Clase de Capacidad de Uso de Suelo VII s9

Estos suelos presentaron una pendiente compleja casi plana de entre 1 y 3% de inclinación, con profundidades >20cm, con pedregosidad superficial entre moderada y abundante y sin

ADENDA COMPLEMENTARIA
PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO AMANCAY
Anexo 1: Plan de Restauración de Vegetación

rasgos de erosión. No se observaron limitantes de carácter químico, siendo no salino, no sódico y no calcáreo. La textura de estos suelos es gruesa, de consistencia entre dura y suave en superficie avanzando a suave en profundidad y pedregosidad. Su pedregosidad subsuperficial (debajo de los 25cm) es superior al 60% en gravas y piedras, siendo esta la principal limitante de estos suelos.

Al revisar la Pauta para Estudio de Suelos del SAG de 2011, modificada el 2016, las características observadas en terreno corresponden a un suelo con Clase de Capacidad de uso VII, sub-clase s (Suelo) unidad 9 (Pedregosidad Subsuperficial).


Tabla PRV-3: Resumen de los Suelos del área de estudio

Puntos de Terreno Asociados	Punto Observación/ Unidad Homogénea	CCUS Interpretada	Superficie por UH (Ha)
AM-01, AM-02, AM-03	Terraza Aluvial	VII s9	23,2
Total			23,2

Fuente: Apéndice B, Anexo 2-1 Medio Físico de la DIA.

ADENDA COMPLEMENTARIA
PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO AMANCAY
Anexo 1: Plan de Restauración de Vegetación

Figura PRV-4: Clase de Capacidad de Uso de Suelo



5 PLAN DE RESTAURACIÓN DE VEGETACIÓN

El Plan de Restauración de Vegetación se ha diseñado considerando que para la ejecución del proyecto se deberá cortar la vegetación presente en el área. Al término de su vida útil, el titular devolverá el predio a su propietario, por lo que éste quedará a plena disposición del propietario para sus actividades económicas. Durante la fase de cierre, el titular restaurará la geoforma del área del proyecto, conforme a lo indicado en el acápite 1.7.1.9 del Capítulo 1 y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 19 del D.S. N° 40/2013. Una vez se haya despejado el área y se hayan realizado las acciones de restauración del suelo, se dejarán todas las condiciones necesarias para la revegetación natural (pasiva) del área. A continuación se describen las acciones de la Fase de Cierre y del Plan de Restauración de Vegetación.

ADENDA COMPLEMENTARIA
PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO AMANCAY
Anexo 1: Plan de Restauración de Vegetación

5.1 Descripción de la Fase de Cierre

Al término de la vida útil del proyecto se realizará el retiro de todas las estructuras construidas, es decir el desmantelamiento de los módulos fotovoltaicos, sistema de cableado, transformadores, oficinas, etc. Finalmente, se realizarán labores de nivelación del terreno y será cerrado el acceso al proyecto mediante actividades de cubrimiento.

Se restaurará la geoforma del área del proyecto, se prevendrán futuras emisiones y se realizarán las mantenciones, conservaciones y supervisiones necesarias.

El área del Proyecto deberá quedar desprovista de elementos que generen emisiones de cualquier tipo, por lo cual, se tendrá especial cuidado de realizar el desmantelamiento de las obras de manera óptima y realizar el retiro del total de los residuos generados para su posterior disposición en sitios autorizados por empresas autorizadas, según la legislación vigente.

5.2 Acciones del Plan de Restauración de Vegetación

Durante la fase de operación del proyecto se producirá un proceso de **recuperación pasiva** a baja escala de las áreas correspondientes al área de paneles y a la zona relativa a la línea de transmisión. Durante este periodo (30 años) se producirá un fenómeno de regeneración natural establecida, especialmente durante los episodios de lluvia, dado que es altamente factible que debido a las características de regeneración y latencia que presenta la especie *Acacia caven* y otras presentes en el área, esta persista en algunas áreas, producto de regeneración vegetativa y/o de monte alto (semillas en latencia).

Esta regeneración no será eliminada, durante la operación únicamente se realizará la poda y corta manual, sin químicos ni pesticidas, periódicamente (4 veces al año, trimestralmente) como parte de las actividades de mantenimiento, para no obstruir el adecuado funcionamiento de los paneles fotovoltaicos. Para el caso de la línea de transmisión (longitud de 100 m), únicamente se intervendrá la vegetación para la implementación de los postes. Durante la fase de operación, se producirá la corta de vegetación en esta zona únicamente 2 veces al año, semestralmente, en el caso de que las especies crecieran y pudieran interferir con el cableado.

Durante los **últimos meses** de la fase de operación, **no se contempla realizar la corta** de la vegetación, por lo que este periodo servirá para el proceso de revegetación natural.

Asimismo, debido a que el terreno corresponde a suelos de baja pendiente con presencia de vegetación lateral y debido a los episodios de precipitaciones, es altamente probable que se recuperen rápidamente las coberturas herbáceas y arbustivas originalmente presentes, de manera pasiva.

ADENDA COMPLEMENTARIA
PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO AMANCAY
Anexo 1: Plan de Restauración de Vegetación

5.2.1 Medidas de Mitigación del Plan de Restauración de Vegetación

A continuación, se describen las medidas de mitigación que abarcan tanto el medio físico como biótico, destinadas a generar un ambiente propicio para lograr el éxito de la revegetación natural al término de la vida útil del Proyecto Parque Solar Fotovoltaico Amancay.

5.2.1.1 Medio físico

Las actividades programadas para preparar el medio físico, durante de la fase de cierre del Proyecto, son las siguientes:

- a) Despejar y limpiar la zona a intervenir, verificando que no existan escombros que entorpezcan la labor de revegetación natural.
- b) Restaurar en lo posible la geoforma del área, descompactando el suelo en las áreas utilizadas para los paneles solares. Se deberá propiciar la pendiente natural a lo largo del área, para evitar el estancamiento de aguas en los meses de invierno.

5.2.2 Medio biótico

Debido a que durante la ejecución del proyecto se realizarán podas de la vegetación para impedir que interfieran en la eficiencia de los paneles, se espera que para la fase de cierre no existan árboles o grandes matorrales en la zona. De todas formas, se retirarán todas las especies exóticas que en ese momento estén presentes, por considerarse especies invasoras altamente competitivas, como *Eucalyptus globulus*, *Robinia pseudoacacia*, *Populus alba* y *Rubus ulmifolius*, desplazando parcial o completamente las especies nativas, limitando su abundancia y la biodiversidad de la zona.

5.2.3 Medidas de Protección

Para ayudar en el éxito del Plan, se implementarán las siguientes medidas:

- a) **Protección de Tocones:** Durante las acciones de corta de vegetación en la fase de operación, se mantendrán los tocones de las especies nativas, favoreciendo el rebrote y la generación de una cubierta vegetal de menor desarrollo. Esto se verificará igualmente durante la fase de cierre.
- b) **Riego:** Durante el primer año desde el término de la implementación del plan de restauración, se realizará un riego de apoyo. Se implementará hidrogel retenedor de agua y se realizará el riego periódico de forma manual, con un operario con bomba en la espalda o con estanque/depósito desde una camioneta. Esto se realizará durante 1 año, en los meses donde no ocurran eventos de lluvia. Se creará un cronograma anual, indicando frecuencia y duración de los riegos según la necesidad de la vegetación durante los meses de calor.

ADENDA COMPLEMENTARIA
PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO AMANCAY
Anexo 1: Plan de Restauración de Vegetación

El agua de riego será comprada a terceros autorizados, y cumplirá con la NCh 1.333.

Al término del primer año, se emitirá un informe con los resultados del riego y de las medidas implementadas, que estará disponible para la autoridad cuando esta lo solicite.

- c) **Señalización:** Se instalarán letreros que indique que el área en cuestión se encuentra en recuperación, “Zona de protección y conservación” o “Área de recuperación por cierre de Proyecto Parque Solar Fotovoltaico Amancay”, además se implementarán letreros que prohíban el uso de fuego en el área, como “prohibido fumar”, “prohibición de quemas agrícolas”, “prohibición de extracción de ejemplares” y/o “Zona de Cuidado de Flora”.
- d) **Vallado:** Como medida de prevención para que los animales de la zona no pastoreen en el área y consuman los nuevos ejemplares, se mantendrá el vallado del proyecto en la zona de recuperación durante 1 año, el cual tiene 2 metros de altura a partir de una malla de simple torsión.
- e) **Cortafuegos:** Se mantendrá el cortafuego perimetral considerado en la fase de operación para proteger el sector de posibles daños por incendios forestales, el que tendrá un ancho mínimo de 10 metros desde el vallado.

Una vez finalizadas las acciones, se elaborará un reporte con registro fotográfico que indique el cumplimiento de la medida, el cual será puesto a disposición de la Superintendencia de Medio Ambiente para su seguimiento.

5.2.4 Cronograma

En la siguiente Tabla se presenta el cronograma del presente Plan de Restauración de Vegetación.

ADENDA COMPLEMENTARIA
PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO AMANCAY
Anexo 1: Plan de Restauración de Vegetación

Tabla PRV-4: Cronograma

Actividad	Mes 1	Mes 2	Año 1	Año 2
Despeje y limpieza del área				
Restauración de geoforma y descompactación de suelo				
Retiro de especies presentes exóticas (invasoras)				
Implementación de medidas de protección				
Protección de tocones				
Señalización				
Mantenimiento de vallado				
Mantenimiento de cortafuegos				
Riego periódico				
Seguimiento y monitoreo (se evaluará si continuar con el segundo año al término del 1r año)				

6 SEGUIMIENTO Y FISCALIZACIÓN

Es muy poco probable que no se produzca la revegetación de forma pasiva, con las acciones y medidas indicadas en el presente documento (considerando especialmente que durante la fase de operación ya se realizarán acciones tendentes a la futura recuperación vegetal del área y que la presencia de lluvia facilita el crecimiento de especies). Como medida de trazabilidad del recurso y las medidas, durante los dos primeros años, de forma semestral, se realizará el seguimiento a la revegetación natural del predio por un periodo de 1 año, después de finalizada la fase de cierre del proyecto. Para ello se realizarán 2 visitas anuales para ver el estado de la revegetación natural.

- A los 6 meses del término implementación del Plan de Restauración de Vegetación, se realizará una visita a terreno y parcelas para definir estado de la vegetación (comparación con el levantamiento de flora y vegetación).
- Transcurrido 1 año, se hará un levantamiento en el área del proyecto, para verificar la existencia de renuevos y la evolución del crecimiento de especies. Esto se comparará con el levantamiento realizado antes de la ejecución del proyecto y con el registro fotográfico realizado antes de la construcción del proyecto.

En función de los resultados, se evaluará si se debe continuar con el segundo año de monitoreo y la implementación de medidas o si se puede liberar el área, para terminar con el seguimiento.

Los **medios de verificación** que acrediten el cumplimiento del presente Plan y del seguimiento son los siguientes:

ADENDA COMPLEMENTARIA
PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO AMANCAY
Anexo 1: Plan de Restauración de Vegetación

- Registro de actas de inspección en distintas etapas (previo a la intervención, en el desmantelamiento y retiro de residuos sólidos, etc.).
- Registro del estado de la vegetación en forma previa (registro fotográfico), una vez terminada la implementación del Plan de Restauración de Vegetación.
- Registro fotográfico de todas las medidas implementadas.
- Registro de actas de las jornadas de riego.
- Registro de las visitas de inspección durante el seguimiento.
- Registro fotográfico transcurrido 1 año del seguimiento del área del proyecto.
- Informe del levantamiento de flora y vegetación del predio, transcurrido 1 año del seguimiento.
- Entrega de informes y reportes a la Superintendencia de Medio Ambiente y CONAF, aportando información sobre el éxito de las operaciones y medidas, incluyendo un registro fotográfico, fecha en que se realizó la acción o levantamiento, archivo georreferenciado con las especies, y metodologías utilizadas por los especialistas a cargo.