



DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARQUE FOTOVOLTAICO CHIRIGÜES

ANEXO 7.4 ACTUALIZACIÓN SISTEMA DE MANEJO DE LA VEGETACIÓN

PSFCHIRIGÜES
PROYECTO SOLAR FOTOVOLTÁICO

CONTENIDOS

- 1 INTRODUCCIÓN 2
- 2 OBJETIVO 2
- 3. RESPONSABLES 2
 - 3.1. Gerencia del Proyecto..... 2
 - 3.2. Jefe de Faena o Supervisor en terreno 2
- 4. CONSIDERACIONES GENERALES 3
 - 4.1. Requerimientos de mantención de la vegetación 3
- 5. PROCEDIMIENTO DE DESPEJE DE VEGETACIÓN Y PODAS..... 3
 - 5.1. Equipamiento..... 3
 - 5.2. Frecuencia 4
 - 5.3. Procedimiento..... 4
 - 5.4. Manejo de restos de vegetación y podas 5
 - 5.5. Verificación 5
- 6. REGISTRO DE LAS INSPECCIONES PREVENTIVAS 5
- 7. REGISTRO DEL DESPEJE DE VEGETACIÓN Y PODAS..... 5
 - 7.1. Medidas de prevención y mitigación 5

TABLAS

- Tabla 1. Periodicidad de ejecución..... 4

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PARQUE FOTOVOLTAICO CHIRIGÜES

ANEXO 7.4

SISTEMA DE MANEJO DE VEGETACIÓN

1 INTRODUCCIÓN

El proyecto Parque Fotovoltaico Chirigües (en adelante “El Proyecto”), ubicado en la comuna de Cauquenes, Provincia de Cauquenes, Región del Maule, durante su fase de operación contempla la mantención de la vegetación dentro del parque. La actividad tendrá lugar durante 30 años. Las zonas de manejo de vegetación estarán asociadas a las obras del proyecto, y serán manejados mediante podas mecánicas y manteniendo el resguardo de las especies.

2 OBJETIVO

Entregar las directrices para un correcto manejo de la vegetación y sistemas de podas dentro del área de proyecto durante la fase de operación del mismo.

3. RESPONSABLES

Los responsables de asegurar que las actividades del presente Procedimiento se lleven a cabo de forma efectiva, se definen a continuación.

3.1. Gerencia del Proyecto

- Aprobar, apoyar y promover la aplicación del presente Procedimiento y sus modificaciones.
- Brindar los recursos necesarios para la implementación y adecuado manejo de las prácticas mencionadas en el presente Sistema.
- Velar por el cumplimiento íntegro de este Sistema en terreno.

3.2. Jefe de Faena o Supervisor en terreno

- Será el responsable de velar en todo momento por la seguridad del personal a su cargo que realizará las actividades de abastecimiento.

- Implementación y supervisión de la correcta ejecución del trabajo de acuerdo a los pasos y procedimientos establecidos y de las indicaciones de su mando directo.
- Será el responsable de la aplicación del programa y de verificar y llevar los registros del presente Sistema (libros de registro y anotaciones, registros fotográficos, etc.).

4. CONSIDERACIONES GENERALES

4.1. Requerimientos de mantención de la vegetación

Se realiza la mantención de la vegetación correspondiente a podas para generar una distancia de seguridad entre la vegetación silvestre con las obras sensibles a estas, correspondientes a estructuras de paneles, inversores, sector de operación y mantención, línea de transmisión eléctrica.

Para establecer el proceso de podas y control de vegetación, en primera instancia se realizará una primera corta de vegetación, durante la fase de construcción, para la instalación de las obras. Tras esto, se realizará un proceso de diagnóstico visual de los sitios en donde habrá crecimiento de vegetación, durante la fase de operación del proyecto, que permitirá determinar los lugares en donde la vegetación estaría interfiriendo con el correcto funcionamiento de las obras del proyecto, en particular en zonas tales como : Franja de Seguridad de la Línea de Transmisión eléctrica y en el sector de los Paneles fotovoltaicos; Una vez haya crecimiento de vegetación silvestre y se haya determinado las zonas que requieran corta de vegetación, durante la fase de operación, se procederá a realizar el despeje de las zonas indicadas, en caso de ser necesario.

5. PROCEDIMIENTO DE DESPEJE DE VEGETACIÓN Y PODAS

5.1. Equipamiento

Para la mantención de la vegetación se utilizará el siguiente equipamiento:

- Desbrozadora
- Orilladora
- Cortasetos
- Podadora Altura.
- Chipeadora

Cabe señalar que los operadores, así como también personal que se encuentre realizando el monitoreo o seguimiento, deberán contar con equipos de protección personal adecuados y certificaciones vigentes.

5.2. Frecuencia

La periodicidad de ejecución de las medidas se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 1. Periodicidad de ejecución.

Tipo de actividad	Frecuencia
Control de vegetación: podas y despeje (Operación)	Bianual
Inspección preventiva (Construcción y cierre)	Mensual

Fuente: Xpe Consult.

Cabe mencionar que, en caso que se requiera, ya sea por crecimiento rápido de vegetación o acumulación de material combustible seco, se realizará la corta de vegetación antes de la fecha estipulada previamente.

5.3. Procedimiento

1. Diagnóstico: se realizará un diagnóstico visual del área del proyecto, y se levantará información acerca del crecimiento de vegetación, el tipo de vegetación y los impedimentos de la vegetación sobre el correcto funcionamiento del proyecto. Durante esta etapa se determinará si se hubieran desarrollado especies que requieran especial protección.
2. Delimitación de zonas de corta y manejo: se delimitarán las zonas en las que se deberá realizar corta de vegetación o poda y se determinará el mejor procedimiento de corta (herramientas y personal).
3. Corta de vegetación: Se procederá a la corta de vegetación del tipo corta a raz del suelo para el caso de vegetación del tipo pradera y arbustiva silvestre, en particular en sectores de paneles y O&M (o máximo 20 cm desde el suelo), mientras que poda en altura para el caso de especies arbóreas en el sector de la LTE:
4. Limpieza y acopio de restos de vegetación: se recopilarán los restos de poda y cortas de vegetación en sector de IF en las fases de construcción y cierre. Mientras que en operación los restos vegetales se dispondrán a orillas de caminos temporalmente (siempre y cuando sea necesario), para luego reducir el material a través del chipeado, y luego distribuidos en diversos sectores dentro del área de proyecto.

5.4. Manejo de restos de vegetación y podas

Todo el material vegetal removido o podado, será acumulado en un sitio determinado dentro del área del proyecto, dentro del sector de IF, para ser directamente chipiado, reduciendo su volumen y posteriormente ser distribuido de manera homogénea dentro del área del proyecto, previamente establecidas y alejados de cauces de agua u obras críticas, con el fin de favorecer su natural descomposición.

5.5. Verificación

Las medidas de verificación que se emplearán para garantizar el cumplimiento del presente este Sistema de Manejo de Vegetación son las siguientes:

6. REGISTRO DE LAS INSPECCIONES PREVENTIVAS

Se realizarán inspecciones preventivas, de carácter mensual, las cuales deben indicar: nombre del encargado de la inspección, fecha, localización y reporte de alguna falla o incidente.

7. REGISTRO DEL DESPEJE DE VEGETACIÓN Y PODAS

Se realizarán registros de las actividades de despeje de vegetación y de las podas a través de informes que deben indicar: nombre del encargado de la inspección, fecha, localización, medios de verificación y reporte de alguna falla o incidente.

7.1. Medidas de prevención y mitigación

Control de emisiones gaseosas:

- Mantener maquinaria en buen estado, con revisión técnica al día.
- Inmediata detención de operación de maquinaria en mal estado.

Control y prevención de incendios:

- Se realizará retiro de la vegetación seca hacia los puntos determinados dentro del parque para evitar la acumulación de material combustible.

Accidentes trabajo:

- Se capacitará previamente a los trabajadores respecto a las medidas tendientes a disminuir riesgos de accidentes laborales

- Se exigirá certificación vigente a los trabajadores que utilicen maquinaria que así se requiera.
- Se entregarán todos los equipos de EPP necesarios y pertinentes.
- Sin embargo, ante una posible emergencia, se debe actuar de la siguiente manera:
- Detener la operación de los equipos.
- Dar aviso inmediato al Supervisor/a en turno.